

Beispielprojekt

BESPRECHUNGSBERICHT

Baubesprechung ÖBA Nr.: 003

Erstelldatum: 06.09.2016
 Sitzungstermin: 03.09.2016
 Zeit: von 09:00 bis 11:00
 Ort: GPS-Container

Projekt-Nr.: _BEISPIEL1
 Dok.-Nr.: 1010/BAUB/003
 Leiter: Waldherr

Teilnehmer / Verteiler:

Name (o.Titel)	Funktion	Firma	Tel. Mobil	anw.	Vert.	anw.ztw
Aichberg	BM	Holzer Bau	+43 3112 4444 241	●	●	○
Ecker	BK	Leitner	+4369910203345	●	●	○
Frank	BH	Flughafenbetrieb	+ 43664 9898566	○	●	○
Busch	ET	Busch & Czerny	+43316654345	●	●	○
Keppler	BH	Flughafenbetrieb	+43664 9898567	●	●	○
Müller	PS	GPS	+4331639222014	○	●	○
Schnatter	PS	GPS	+436769182734	●	●	○
Waldherr	PS	GPS	+436769182356	●	●	○
Kastberger	ET	Kastberger	+43345284214	○	●	○
Höchtl	BH	Flughafenbetrieb	+ 433166789115	●	●	○
Rauscher	BM	Holzer Bau	+43 3112 4444 212	○	●	○
Mattersberger	GP	Planconsult	+43664 4223322	●	●	●

Die Frist zum Einspruch oder Widerspruch zu diesem Protokoll beträgt **4 Werktage** nach Zustellung. Nach Ablauf dieser Frist ohne Einspruch oder Widerspruch gilt das Protokoll als anerkannt.

Nächste Besprechung:
 Nummer: 004
 Datum: 10.09.2016
 Uhrzeit: von 09:00 bis 11:00
 Ort: GPS-Container
 Firma: Flughafen BetriebsgesmbH
 Adresse: AT 8070 Graz, Flughafenstr. 21

Punkt	Stichwort / Text	HV verantwortlich	zu erledigen bis
ALG	Allgemein		
SIC	Sicherheit		
BAUB 001.002	Genehmigung Umsetzen Masten		offen
001/21.08.2016	Im Baufeld befinden sich zwei Masten. Die Genehmigung für das Umsetzen der Masten durch die OZB erfolgt frühestens ab 22.9.2016.	Alle Projektpartner	
002/27.08.2016	Es wurde ein Vorschlag für die Kabelführung im Mast erarbeitet. Dieser ist von der Firma Schilling zu überprüfen (Koordination durch Herrn Busch). Weiters sind die statischen Berechnungen der Fa. Schilling beizubringen.	Busch	
003/03.09.2016	Die Maststatik ist noch immer ausständig und in weiterer Folge auch die Schalungs- und Bewehrungspläne für die Mastfundamente. Die Baugruben für die Fundamente werden von der Bau-firma hergestellt.	Busch Rauscher	03.09.2016 10.09.2016

GEN	Genehmigungen		
BAUB 001.003	Bescheide		offen
001/21.08.2016	Die Bescheide der BH Graz Umgebung ergehen lt. Herrn Frank am 22.8.2016 an die Betriebsgesellschaft. Herr Frank wird sie sofort an die Projektpartner verteilen.	Frank	22.08.2016
002/27.08.2016	Bescheid Errichtungsbewilligung wurde am 27.8.2016 von Herrn Frank verteilt. <ul style="list-style-type: none"> • Noch ausständige Bescheide: • Wasserrecht • Betriebseinschränkung • Versetzen Mast • Gepäckförderanlage 	Frank	22.08.2016
003/03.09.2016	Bescheid für die Betriebseinschränkung wurde von der Betriebsgesellschaft am 28.8.2016 an die ÖBA übergeben.	Frank GPS	22.08.2016

Punkt	Stichwort / Text	HV verantwortlich	zu erledigen bis
-------	------------------	-------------------	------------------

PL	Planung		
-----------	----------------	--	--

BAUB 002.001	Stilllegung Hydrantenleitung		offen
---------------------	-------------------------------------	--	--------------

002/27.08.2016	Herr Mattersberger hat vorab eine mündliche Zusage über die Stilllegung der das Baufeld querenden Hydrantenleitung erhalten. Eine schriftliche Bestätigung durch die Gemeinde Feldberg muss abgewartet werden.	Frank Mattersberger	27.10.2016
----------------	--	---------------------	------------

003/03.09.2016	Die Stellungnahme der Gemeinde Feldberg ist noch ausständig.	Frank Mattersberger	27.10.2016
----------------	---	---------------------	------------

BAUB 002.002	Bautafel		offen
---------------------	-----------------	--	--------------

002/27.08.2016	Ein Vorabzug des Bautafel-Layouts wird an Baufirma und ÖBA übermittelt.	Mattersberger	03.09.2016
----------------	---	---------------	------------

003/03.09.2016	GP übergibt das Layout in der nächsten Baubesprechung. Das Rendering musste neu erstellt werden.	Mattersberger	03.09.2016
----------------	---	---------------	------------

BAUB 003.003	NEU: Beilagen zu Punkten	zurückgestellt bis 07.11.2016
---------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Bei jedem Punkt können Dokumente oder beliebige Dateien als Beilagen gespeichert werden. Beim Versenden der eMail aus dem Programm oder beim PROMAN-EXPORT werden diese Dateien mit verschickt. Unter dem Schalter Beilagen erhalten Sie eine Maske zum Erfassen von Dokumenten. Dort sind auch die als

Waldherr

Punkt	Stichwort / Text	HV verantwortlich	zu erledigen bis
	Beispiel gespeicherten Dokumente abrufbar (über Anwahl Dokument)		
	Attribute: Anmerkung: Mehrkosten, Terminänderung		
	Beilagen: 003.003/2 Raumlste.xls 003.003/3 Wohnhausanlage.pdf		

BA Bauausführung

BAUB 001.006 Bauablauf offen

001/21.08.2016	Der von der Baufirma vorgeschlagene Bauablauf für die kommenden zwei Wochen umfasst folgende Tätigkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Erstellen des Bauzeitplans • Aufstellen des Bauzauns • Einrichten der Containersiedlung • Ausstellen des Krans • Beschilderung • Einholen und Überprüfen des Bombenkatasters 	Alle Teilnehmer	
002/27.08.2016	In KW 35: <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellen des fixen und des prov. Bauzauns • Einrichten Containersiedlung • Aufstellen Kran In KW 36: <ul style="list-style-type: none"> • Anliefern Baugeräte • Beginn Abbruch Betonflächen am 2.9.2016 	Alle Teilnehmer	
003/03.09.2016	Für das Errichten des Bauzauns am Vorfeld sind Schweißarbeiten notwendig. Hierfür muss die Baufirma von der Betriebsgesellschaft die Freigabe einholen.	Flughafenbetrieb Rauscher	08.09.2016
	Attribute: Anmerkung: Mehrkosten, Terminänderung, Umplanung		

BAUB 002.005 Bauzeitplan offen

002/27.08.2016	Die Baufirma legt den Bauzeitplan in der nächsten Baubesprechung vor. Zuvor wird er am Montag 9:00 Uhr	Schnatter Rauscher	01.09.2016
----------------	--	--------------------	------------

Punkt	Stichwort / Text	HV verantwortlich	zu erledigen bis
003/03.09.2016	mit der ÖBA abgestimmt. Vorabzug des Bauzeitplans wurde vorgelegt. Abgestimmte Version wird in einer Woche verteilt.	Aichberg Schnatter ➔ Rauscher	01.09.2016

BAUB 003.001	Bewachung Falls eine Zugänglichkeit auf die Baustelle durch Baustellenfremde infolge nicht geschlossenen Bauzauns besteht, hat die Baufirma für die Bewachung während der Arbeitszeit zu sorgen.	Waldherr ➔ Rauscher	offen NT 10.02.2016
---------------------	--	------------------------	-------------------------------

Kommentar: meine Informationen für die nächste Sitzung zu diesem Punkt: (diese können nur im Ausdruck Protokoll Vorbereitung angezeigt werden)